

晨森 NEW TECH · 窗簾自動化事業

# New Tech

## 第一年活動計劃表

2026 年 10 月至 2027 年 9 月

呈：黃悟庭 社長

日期：2026 年 10 月 1 日

依據：交接包【定案】+研究第 1-9 章

**查核狀態圖例**  已驗證  部分驗證（使用查核後修正版）  無法驗證（不作決策依據）  已推翻

**標記** 【估算】自行計算，附算式 【推論】工程或商業判斷 【假設】待實測或詢價更新

**引用** 「第 N 章」指五面向研究與兩輪紅隊報告（PDF 02、05、08）；「財務長組」指 PDF 08 附錄 B；「反向驗證」指 PDF 11。

限制：本研究環境無法直接開啟網頁，所有查核依據搜尋結果摘要；放入對外文件的重要數字，請再人工打開原文核對。

# New Tech 第一年活動計劃表（2026 年 10 月至 2027 年 9 月）

**對象：**黃悟庭社長 **日期：**2026-10-01 **依據：**2026-09-28 研究交接包（以下簡稱「交接包」）的【定案】；研究第 1-9 章與兩輪紅隊的 90 天清單；T1 檢驗台規格

## 讀法

- **時間軸照【定案】走：**交接包 1.5 的「0-12 個月」，從 2026 年 10 月起算。關卡一落在 2027-03-31，關卡二落在 2027-09-30。這份計劃表是上市計劃（另一份文件）的第一年，兩份的日期互相對齊。
- **研究和紅隊的建議，只要不和【定案】衝突，就直接排進來：**主要是驗證項目和「碰到就改」的門檻。
- **和【定案】衝突的地方不默默改：**計劃照【定案】排，衝突集中列在第 6 節，每一項都寫清楚「採用的話，計劃哪裡要動」，等社長裁決。
- **標記：**【定案】＝交接包已決定；【估算】附算式或出處；【提案】＝紅隊或研究的建議，還沒裁決；【未決】＝要社長或外部回答。
- **「財務長組」：**指第 9 章紅隊第二輪的「集團財務長＋家族股東」報告全文（PDF 08 附錄 B），條號照原文。
- **金額：**New Tech 支出用新台幣（財務長組的口徑）；昆山廠設備用人民幣。1 人民幣＝4.4 台幣【假設】，和研究試算一致。

## 一句話結論

**第一年要交出三件事：關卡一（2027-03-31）、關卡二（2027-09-30）、上市階段 0（2027-06-30 前）。最先卡住的不是技術，是「人」和「許可」。**

1. **10 月先做不花大錢、又不必等人的事：**昆山線的零成本改製程與買現成機【定案 4.1】；檢驗員用手機拍缺陷照片；拜訪與詢價（HCW、宏華、燈檢機）；律師意見；財務拉三張表。
2. **11/30、12/31 是兩道人的關：**視覺主管、機構、電控 11/30 前到位，技術長 12/31 前到位。沒到位，時程 +6 個月（第 6 章第 18 項），關卡二就落到 2028 年。
3. **關卡二的時間只在最順時才夠：**交接包 4.7 自己的工期加總是 9.8-13.1 個月，換算關卡二落在 2027-07 至 2027-11【估算】。要守住 9/30，2027 年 6 月底前樣機就必須在昆山線上開跑。
4. **上市這條線，第一年有三個硬日期：**2026-11-30 股權地圖初稿；2026-12-31 和會計師定查核起點（【定案】「2028 第一個查核年度 → 2029 公開發行」接不起來，見《上市計劃》）；2027-03-31 全體股東（含日方）簽重組方案。最後一項是計劃日，硬期限約 2027-06-30；過了就後延到 2032 年以後（第 6 章第 20 項；反向驗證）。
5. **錢：**照【定案】的人數與研發中心，第一年要 3,618-6,064 萬台幣（交接包首年只列 2,950-4,250 萬）【估算，財務長組】。交接包沒有寫上限；分段撥款是【提案】，見第 4 節。

## 第一年要交出的 8 件事

| # | 交付                                | 期限                                                             | 過關標準                                                  | 依據                          |
|---|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | <b>本業降本</b> ：昆山線做完零成本改製程，買進現成機    | 2026-12-31                                                     | 碼錶前後對照；省 $\geq 6$ 人/千片日、回本 $\leq 12$ 個月               | 【定案】4.1；第 9 章 90 天第 1 項     |
| 2 | <b>關卡一</b> ：核心台架驗證                | 2027-03-31                                                     | 成功率、精度、可靠性；P1 口徑：3 批材料、500 次、成功率 $\geq 95\%$          | 【定案】1.4、4.7                 |
| 3 | <b>關卡二</b> ：檢驗+後段樣機在昆山真線連跑 3 個月   | 2027-09-30                                                     | OEE $\geq 65\%$ 、良率 $\geq 98\%$ 、以客戶工資算回收期 $\leq 2$ 年 | 【定案】1.4、1.5                 |
| 4 | <b>團隊</b> ：首批 6 個職位 7 個人；再補到 10 人 | 7 人 2026-12-31；10 人 2027-03-31                                 | 視覺主管、技術長都到位                                           | 【定案】5.3；第 8 章               |
| 5 | <b>市場</b> ：拿到寫明價格的非關係戶意向書         | $\geq 3$ 份，2026-11-30                                          | 少於 3 份 $\rightarrow$ 刪除 2028–2029 年裝備營收               | 第 6 章第 15 項                 |
| 6 | <b>許可與合規</b> ：檢驗台軟體能合法用在昆山線       | 律師意見 2026-10-31；許可在軟體第一次進昆山線前到位（P2 在昆山：2027-04；P2 在台中：2027-07） | 預估許可日晚於上線日 $\rightarrow$ 改 B 案（昆山端自行開發）               | 交接包 7.1；第 6 章第 4 項；反向驗證 1.3 |
| 7 | <b>上市階段 0</b> ：會計師、合併報表、股權地圖      | 2027-06-30                                                     | 2026-12-31 定查核起點；2027-03-31 全體股東（含日方）簽重組方案            | 【定案】1.5；第 6 章第 20 項；《上市計劃》  |
| 8 | <b>錢</b> ：24 個月逐月現金表，家族書面核准       | 2026-10-31（家族協議時）                                              | 每一行附報價或合約                                             | 第 9 章 3.2；財務長組第 3 條         |

## 先看風險：這一年最可能出錯的五件事

| # | 風險                        | 數字                                                                                                                                             | 碰到時的對策                                                                   |
|---|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>零緩衝</b> ：關卡二只在最順時才趕得上  | 4.7 工期加總 9.8–13.1 個月 $\rightarrow$ 關卡二落在 2027-07 至 2027-11 【估算】；反向驗證：P2 要 $\leq 3.5$ –4.9 個月                                                   | 對外口徑改成 12–18 個月（2027-10 至 2028-03）【提案】；內部仍以 9/30 為目標                     |
| 2 | <b>關鍵人晚到</b>              | 延誤 6 個月約燒 1,809–3,032 萬台幣（月均 302–505 萬 $\times 6$ ）【估算，財務長組】                                                                                   | 12/31 沒到位 $\rightarrow$ 時程 +6 個月，立即更正對外口徑；第 2 段不撥、不簽台中租約【提案】             |
| 3 | <b>兩岸技術合作要事前許可</b> ，審查期未知 | 檢驗台軟體從台灣到昆山線，在關卡二的關鍵路徑上  V8-N7；11–12 月送件，到 4 月只有 3.0–4.5 個月 | 10/31 律師意見；預估許可日晚於上線日 $\rightarrow$ B 案；或 P2 改在台中做，許可期放寬到 6.0–7.5 個月【提案】 |
| 4 | <b>錢沒有上限</b>              | 第一年 3,618–6,064 萬台幣；交接包首年只列 2,950–4,250 萬                                                                                                      | 逐月現金表 $> 6,500$ 萬（24 個月） $\rightarrow$ 先砍自購設備（改租或借法人實驗室），再砍人數【提案】        |
| 5 | <b>對手窗口短</b>              | 我方第一次對外展示約在 2027-04 至 2027-11；HCW 做出「長得像」的便宜版約 5–8 個月【估算，第 9 章 3.1】                                                                            | 詢價只給標準規格；先簽保密與意向書，再給看【提案】                                                |

另外兩個日曆因素：10 月初中國國慶長假，昆山廠端的事項從假期後開始算；2027 年 2 月上旬農曆春節前後，昆山線與大陸供應商停工約 2–3 週【推論】，T1 的台架與交貨都要避開。

## 1. 全年甘特圖

| 工作線（依據）                                                      | 10月                      | 11月 | 12月 | 1月          | 2月  | 3月   | 4月                | 5月  | 6月  | 7月                            | 8月  | 9月  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-----|-------------|-----|------|-------------------|-----|-----|-------------------------------|-----|-----|
| ① 本業降本：改製程+買現成機（定案 4.1）                                      | 改製程                      | 買機  | 買機  | ◆後測         |     |      |                   |     |     |                               |     |     |
| ② 缺陷資料：拍照→燈箱台→相機（定案 4.2）                                     | 拍照                       | 燈箱台 | 相機  | 輔助          | 上線  | 累積   | 累積                | 累積  | 累積  | 累積                            | 累積  | 累積  |
| ③ T1 檢驗台：P0 實測→P1 台架（4.7）                                    | P0                       | P0  | P1  | P1          | P1  | ◆關一  |                   |     |     |                               |     |     |
| ④ 樣機上昆山線：P2→P3（1.5）                                          |                          |     |     |             |     |      | P2                | P2  | P2  | 連跑                            | 連跑  | ◆關二 |
| ⑤ 後段：環材質、帶環摺疊、檢針（1.3）                                        | 詢價                       | 環材質 | ◆摺疊 | 整合          | 整合  | 整合   | 上線                | 上線  | 上線  | 連跑                            | 連跑  | 連跑  |
| ⑥ 走布段與整線：只收資訊（1.3 第 4 項）                                     | 詢價                       | 詢價  | ◆去留 | 視決策         | 視決策 | 視決策  | 視決策               | 視決策 | 視決策 | 視決策                           | 視決策 | 視決策 |
| ⑦ 招募（5.3；第 8 章）                                              | 刊登                       | ◆到位 | ◆到位 | 補招          | 補招  | 10 人 |                   |     |     |                               |     |     |
| ⑧ 技術合夥人 A 路徑（5.4）                                            | 試合作                      | 試合作 | ◆驗收 | 委託          | 委託  | 委託   | 委託                | 委託  | 委託  | 委託                            | 委託  | 委託  |
| ⑨ 市場驗證與客戶（第 6、9 章）                                           | 拜訪                       | ◆意向 | 訪談  |             |     |      | 試點                | 試點  | ◆展示 | 試點                            | 試點  | 簽約  |
| ⑩ 法務、許可、資料合規（7.1；第 9 章）                                      | ◆意見                      | 送件  | 審查  | 審查          | 審查  | 審查   | ◆許可               |     |     | 變更                            | 變更  | 變更  |
| ⑪ 資金與治理（第 9 章 3.2，提案）                                        | ◆協議                      | 第1段 | 第1段 | 第1段         | 第1段 | 第1段  | 第1段               | ◆二段 | ◆檢討 | 第2段                           | 第2段 | 第2段 |
| ⑫ 上市：階段 0→重組（1.5）                                            | 會計師                      | ◆股權 | ◆起點 | 合併表         | 方案  | ◆簽署  | 結案                | 結案  | 階段0 | 重組                            | 重組  | 重組  |
| ⑬ 每季觸發監測（第 9 章 90 天第 21 項）                                   |                          |     | ◆   |             |     | ◆    |                   |     | ◆   |                               |     | ◆   |
| 資金水位（萬元新台幣；每一格是一季：2026-10 至 12、2027-01 至 03、04 至 06、07 至 09） |                          |     |     |             |     |      |                   |     |     |                               |     |     |
| Ⓐ 本季要到位（照【定案】人數，季初前）                                         | 987-1,652                |     |     | 987-1,652   |     |      | 823-1,381         |     |     | 823-1,381                     |     |     |
| Ⓑ 累計水位（季末）                                                   | 987-1,652                |     |     | 1,973-3,303 |     |      | 2,796-4,684       |     |     | 3,618-6,064                   |     |     |
| Ⓒ 若採分段撥款：要到位的段【提案】                                           | 第 1 段 1,800（10/31 協議時核准） |     |     | （第 1 段內）    |     |      | 第 2 段 2,200（5 月前） |     |     | （第 2 段內；第 3 段 2,500 要在 11 月前） |     |     |
| Ⓓ 本業現成機（記本業帳）                                                | 220-396（50-90 萬人民幣）      |     |     | —           |     |      | —                 |     |     | —                             |     |     |

■ 進行中   
 ■ 完成或交付   
 ■ ◆ 關卡或決策點   
 ■ 視前一個決策才做，或持續累積   
 ■ 資金水位

- 10 月到 12 月是 2026 年；1 月到 9 月是 2027 年。
- 第⑦列 11 月的「到位」是視覺主管、機構、電控 3 人簽約；12 月的「到位」是技術長簽約。資深人選照 30 天預告期（勞基法第 15、16 條；大陸《勞動合同法》第 37 條），報到約晚一個月，所以第③列 12 月的 P1 由委託方（岳揚或技術合夥人）先開工，新人報到後接手（反向驗證 1.1）。
- 第④列是【定案】的零緩衝排法。依 4.7 工期上緣，P3 連跑可能延到 2027-08 至 2027-11 才結束（風險 1）。
- 第⑪列的分段撥款是【提案】；沒有採用時，這一系列只剩「逐月現金表」和「每月撥款會議」。10/31 前簽家族協議（財務三張表與 24 個月現金表 10/22 前完成）；簽之前就要付的錢（技術合夥人試合作、律師意見、委託先裝相機與開工 P1），由社長先核定為籌備費，計入第 1 段（反向驗證 M1）。
- 資金列怎麼讀：**「要到位」指這一季開始前，帳上或已核准、可以動用的錢；「累計」是到季末總共要投入的錢。Ⓐ、Ⓑ 照【定案】的人數與研發中心；Ⓒ 是財務長組的精簡版（人少、場地用租的），兩種口徑不能混著用。明細與算法見第 4 節。

## 2. 關卡與決策日曆

每一個日期都寫明「過了做什麼、沒過做什麼」。門檻都是研究或紅隊事先定的，碰到就執行，不再開會辯論。

| 日期            | 決策                       | 看什麼                              | 過了                         | 沒過                                                                                                               | 依據                              |
|---------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 2026-10-19    | 第 0 層燈檢台：買或自建            | HCW、飛華、利華報價；用自家遮光簾實測             | 自建或改裝                      | 任一台 ≤10 萬人民幣、實測 ≤2.0 人/千片日 → 不自建，直接買                                                                             | 執行摘要行動 3；第 6 章第 3 項             |
| 2026-10-31    | 兩岸技術授權怎麼走                | 律師書面意見；非正式諮詢；預估審查期               | 照「IP 留台 + 授權昆山」送件          | 每次模型更新都要個案許可，或預估許可日晚於軟體第一次進昆山線的日期 → B 案：昆山用的版本由昆山端開發。P2 在昆山線上時，送件後只有 3.0–4.5 個月；P2 改在台中做、P3 才上昆山線，放寬到 6.0–7.5 個月 | 第 6 章第 4 項；反向驗證 1.3             |
| 2026-10-31    | T1 正式 BOM                | 相機、鏡頭、光源、工控機各問 3 家               | 照 T1 規格下單                  | >25 萬人民幣/台，而且單台實測 <2,000 片/日 → AI 層在 9 萬工資下不成立                                                                   | 第 6 章第 5 項                      |
| 2026-11-30    | 首批 3 人簽約                 | 視覺主管、機構、電控；報到日（照 30 天預告期約 12 月底） | P1 台架 12/1 由委託方先開工，新人報到後接手 | 視覺主管沒簽 → 委託岳揚或技術合夥人先做第 1 層模型；P1 仍由委託方 12/1 開工                                                                    | 第 8 章；第 9 章 90 天第 10 項；反向驗證 1.1 |
| 2026-11-30    | ≥3 份有價格的意向書              | 5 家非關係戶；10 家付款偏好訪談               | 保留 2028–2029 年裝備營收         | <3 份 → 刪除 2028–2029 年裝備營收；過半拒絕驗收前付 >30% → 改租賃或按件                                                                 | 第 6 章第 15 項                     |
| 2026-11-30    | 相機比燈箱台多省幾人               | 碼錶分層對照                           | 照原價位設計檢驗單元                 | <1.0 人/千片日 → 不用 90 萬賣檢驗單元，AI 層只當每片紀錄的配件                                                                          | 第 6 章第 9 項；第 9 章 U1             |
| 2026-11-30    | 股權地圖初稿                   | 律師 + 會計師；兩代各自寫「最多願意虧多少」          | 進入合併報表與重組方案                | 兩代答案差 >2 倍 → 先談到一致再撥款                                                                                            | 第 9 章 90 天第 14 項                |
| 2026-10-31    | 家族協議與分段撥款【提案】（第一筆正式撥款之前） | 上限、分段、自動止損；財務三張表、24 個月現金表        | 撥第 1 段；協議前的籌備費計入第 1 段      | 不簽 → 只做本業買現成（S1–S3），不成立 New Tech；籌備費停在已核定的數                                                                      | 第 9 章 3.2；反向驗證 M1               |
| 2026-12-10 前後 | 技術合夥人 8 週試合作驗收           | 準時交付；專利權屬；帳；客戶重疊                 | 簽 12 個月委託；B/C 備忘錄驗收後再談     | 逾期 >2 週，或專利在個人名下又不肯移轉 → 放棄 B/C                                                                                   | 交接包 5.4；財務長組第 9 條               |
| 2026-12-15    | 帶環簾摺疊                    | 30 片打樣                           | 現成機改造成功率 ≥90% → 後段摺疊不自製    | 自製也做不到 90% → 停止後段單元                                                                                              | 第 6 章第 16 項                     |
| 2026-12-31    | 關燈四個外部前提去留               | 大捲布回覆、環材質、日本客戶對 401 線跡的書面意見、訂單批量 | 走布段在第 2 年照【定案】開始           | 任一不利 → 「夜班 8 小時無人」移出 24–30 個月                                                                                    | 第 6 章第 17 項                     |
| 2026-12-31    | 技術長與視覺主管到位               | 簽約                               | 照時程                        | 沒到位 → 時程 +6 個月，立即更正對外口徑                                                                                          | 第 6 章第 18 項                     |
| 2026-12-31    | 宏華書面回覆                   | 能否打孔上環、2.8 m 塗層布                 | —                          | 拿到回覆前，不擴大走布段與側邊卷邊的自研                                                                                             | 第 9 章第 5 節                      |

| 日期             | 決策               | 看什麼                                              | 過了                                                        | 沒過                                                        | 依據                      |
|----------------|------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| 2026-12-31     | 上市查核起點           | 會計師與推薦證券商意見：2027 年度能不能查（含期初數）；新設主體能不能用追溯重編的比較期公發 | 兩件都「能」→ 甲：2027 年度起查核，2029 公開發行照【定案】，對 2031 年底緩衝約 21-23 個月 | 任一「不能」→ 乙：維持 2028 起查核，2030 興櫃時併送簡易公發，緩衝約 9-11 個月【估算，反向驗證】 | 《上市計劃》第 6 節；反向驗證第 3 節   |
| 2027-01        | 本業買現成機後測         | 碼錶前後對照                                           | 自家降本一律買現成                                                 | S1 實測 <6 人/千片日或回本 >12 個月 → 重估 S1-S3 清單                    | 第 9 章 90 天第 1 項         |
| 2027-03-31     | 關卡一              | 核心台架：成功率、精度、可靠性                                  | 進入 P2 樣機                                                  | 逾期 3 個月 → 維持模式（≤4 人、只做自用檢驗）【提案】；【定案】寫「不達標就縮回集團內部」         | 【定案】1.4；第 9 章 3.2       |
| 2027-03-31     | 全體股東簽署重組方案       | 含日方、SHK                                          | 2027 下半年執行重組，12/31 前完成                                    | 沒簽 → 啟動補簽；6/30 仍沒簽 → 上市主體趕不上 2027 年內成立，上櫃目標後延到 2032 年以後   | 第 6 章第 20 項；反向驗證第 3 節   |
| 2027-04        | 樣機上昆山線之前         | 兩岸許可或 B 案到位；客戶合約允許拍攝                             | 樣機上線                                                      | 許可沒到 → 只用不含台灣授權技術的版本，或延後上線                                | 交接包 7.1；第 9 章 90 天第 7 項 |
| 2027-06-30     | 第 1 段 9 個月檢討【提案】 | 相機多省幾人；3 份意向書；每片影像替本業省多少                         | 繼續第 2 段                                                   | 三題都不利 → 停在本業自用檢驗                                          | 第 9 章結論                 |
| 2027-09-30     | 關卡二              | 連跑 3 個月：OEE ≥65%、良率 ≥98%、回收期 ≤2 年                | 第 2 年：關卡三（三家非關係戶付訂）                                       | 不達標 → 縮回集團內部【定案】                                          | 【定案】1.4                 |
| 每季（12、3、6、9 月） | 觸發監測             | HCW、利華推帶相機燈檢機；宏華推檢驗模組；杰克或宏華入股窗簾設備商；需求指標          | —                                                         | 任一發生 → 兩週內重開兵推                                            | 第 9 章 90 天第 21 項        |

### 3. 各季明細

#### 第 1 季（2026-10 至 2026-12）：先做不必等人的事，把人找齊

##### 本業降本與檢驗資料

| 期限                 | 做什麼                                             | 負責   | 交付               | 依據                       |
|--------------------|-------------------------------------------------|------|------------------|--------------------------|
| 10 月第 1 週（昆山廠國慶假後） | 封口改順序、打開機台自動剪線；碼錶記錄改前數據                         | 昆山廠長 | 改前、改後碼錶表         | 【定案】4.1；第 9 章 90 天第 1 項  |
| 同上                 | 檢驗員每判退或返工一片，就用手機拍照、記 12 類代碼；調出過去 6-12 個月品檢與客訴紀錄 | 昆山廠長 | 每日照片入庫；各類缺陷發生率   | 第 6 章第 1 項；T1 第 7.2 節 W1 |
| 同上                 | TiDB 的「人」欄位拆到昆山本地表；拍 100 張實拍影像，抽查有沒有拍到人脸或手      | IT   | 改好的資料結構          | 第 9 章 90 天第 2 項          |
| 10 月第 1 週          | 向日本、英國客戶要品檢手冊、AQL 表                             | 業務   | 各客戶的允收標準         | 第 6 章第 2 項               |
| 10 月，1 天           | 昆山 HR：窗簾線 16 人的年資分布、12 個月離職率                    | 昆山人資 | 年資表；T4 工具加「遣散」參數 | 第 9 章 90 天第 6 項          |

| 期限      | 做什麼                                            | 負責      | 交付           | 依據             |
|---------|------------------------------------------------|---------|--------------|----------------|
| 10-12 月 | 買現成機：燈箱台、隧道檢針機、套袋機、封箱機、打孔上環一體機（S1）；自動卷邊與送料（S2） | 採購+昆山廠長 | 設備到廠；記在本業帳上  | 【定案】4.1；第9章2.1 |
| 10/19   | 第0層燈檢台：買或自建                                    | 檢驗單元PM  | 一頁決策書        | 執行摘要行動3        |
| 10月起，4週 | 套袋機、封箱機、打孔上環機裝電流感測器，記錄停機                       | 昆山廠長    | 各機「需要人的故障」間隔 | 第6章第7項         |

## T1 檢驗台與後段

| 期限                       | 做什麼                                        | 負責              | 交付              | 依據                |
|--------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 10/8-11月中（國慶假10/1-10/7後） | P0 工序實測：每工序30循環×3人，拆動作元素；4-6週，11/5-11/19完成 | 工藝工程師           | 實測工時表（取代申報產量回推） | 交接包4.7            |
| 10月，1週                   | 定價表去重：每個工序的省人只歸一個產品                        | 社長辦公室           | 去重後的定價表         | 第6章第8項            |
| 10/31                    | T1 規格改版（4台全域快門沿幅寬、每類≥600樣本的驗收設計）           | 視覺工程師（未到位前由委託方） | 新版規格            | 執行摘要行動8           |
| 10/31                    | T1 正式BOM詢價；每個關鍵零件附出口管制分類，並列海康等國產報價         | 採購              | 報價表             | 第6章第5項；第9章90天第13項 |
| 11月                      | 下單相機、鏡頭、光源；燈箱台上線                           | 採購+機構工程師        | 硬體到位            | T1 第7.2節W2-4      |
| 11/15                    | 側邊卷邊對標打樣（Matic、HCW、屹杰、利華；另問Texpa或宏華的橫向卷邊）  | 工藝工程師+BD        | 每家30片的結果        | 執行摘要行動5；第7章       |
| 11月                      | 熱熔／超音波卷邊打樣：30片、5次家庭洗滌，給1家英國、1家日本客戶看        | 工藝工程師           | 打樣與客戶回覆         | 第9章90天第18項        |
| 11/30                    | 環材質盤點；鐵、非鐵、塑膠三種情境各配可買的檢針機型號                | 檢驗單元PM          | 三種情境方案          | 執行摘要行動7           |
| 11月                      | 分層對照：燈箱台 vs 燈箱台+相機（碼錶實測）                   | 檢驗單元PM          | 每千片日多省幾人        | 第6章第9項            |
| 11月                      | 檢驗工時拆成「看、搬、返修」三段（昆山線+2家外部工廠）               | 檢驗單元PM          | 工時組成            | 第6章第10項           |
| 11月                      | 人工基準的漏檢率：抽300片已放行品，2人各自重檢再仲裁               | 品管              | 人工一致性與漏檢率       | 第6章第11項           |
| 11月                      | 缺陷分兩組：縫製類 vs 非縫製類，對照客訴原因                   | 品管              | 分組比例            | 第9章90天第17項        |
| 12月                      | 4台相機+兩種光上機、標定；開始累積1萬張                      | 視覺主管            | 每類樣本數報表         | T1 第7.2節W5-8      |
| 12/1                     | P1 原理台架開工（3批材料、500次）：委託方先開工，機構、視覺主管報到後接手   | 委託方→機構+視覺主管     | 台架              | 交接包4.7；反向驗證1.1    |
| 12/15                    | 帶環簾摺疊30片打樣                                 | 工藝工程師           | 成功率             | 第6章第16項           |

- **要守住【定案】4.2的「12週」**：相機必須在11月中前上機。視覺主管11/30才到位，所以10月底前要用委託（岳揚或技術合夥人）先裝相機。不委託的話，輔助判定上線約在2027年2月，比12週晚6-8週【估算】。

## 走布段與整線前提（只收資訊，不擴大自研）

| 期限        | 做什麼                                    | 負責    | 交付              | 依據              |
|-----------|----------------------------------------|-------|-----------------|-----------------|
| 10/31 前發出 | 大捲布書面詢價：向 3-5 家塗層廠問 1,000-1,200 m 開幅大捲 | 採購    | 11 月中前 ≥2 家書面回覆 | 執行摘要行動 6        |
| 10 月，1 週  | 訂單結構：3 年 PO 的「每 PO 每配方片數」；日本單款式分布；印花占比 | 業務+財務 | 三張統計表           | 第 9 章 90 天第 5 項 |
| 12/31     | 關燈四個外部前提去留：大捲布、環材質、401 線跡、訂單批量         | 社長    | 去留決策            | 第 6 章第 17 項     |

## 人

| 期限        | 做什麼                                                      | 負責    | 交付        | 依據               |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------|
| 10 月第 1 週 | 內部盤點：昆山資深機修、檢驗員、IT 人員                                    | 昆山廠長  | 可轉任名單     | 第 8 章第 4 節       |
| 10/15 前   | 104 刊登台中工作地的視覺／AI 主管、機構工程師；約岳揚智控、紡織所談合作；啟動技術合夥人 8 週付費試合作 | 社長辦公室 | 職缺上線；合作會議 | 第 8 章第 4 節       |
| 10/31 前   | 昆山公司在智聯、前程無憂、kshr.com.cn 刊登電控、調試職缺；聯絡登云學院                | 昆山人資  | 職缺上線      | 第 8 章第 4 節       |
| 11 月      | 付費試作 1-2 週與面談                                            | 社長    | 錄取        | 第 8 章 2.1        |
| 11/15     | 人才三條線（岳揚、紡織所、AOI 背景人選）都要進到面談                             | 社長辦公室 | 面談紀錄      | 第 9 章 90 天第 10 項 |
| 11/30     | 視覺主管、機構工程師、電控工程師簽約（報到約 12 月底）                            | 社長    | 簽約        | 第 8 章第 1 節       |
| 12/31     | 技術長到位                                                    | 社長    | 簽約        | 第 8 章第 1 節       |
| 30 天內     | 社長記 4 週工時日誌；回答交接包第 11 節 10 題中至少 7 題                      | 社長    | 日誌與答案     | 第 9 章 90 天第 12 項 |

## 市場、對手、客戶

| 期限    | 做什麼                                                         | 負責           | 交付      | 依據                           |
|-------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------------------------|
| 10/12 | 拜訪 HCW：看燈檢機、卷邊機、打孔機實機； <b>只問不說</b> ，不展示自研設計                 | 淀山湖廠長 + 工程主管 | 書面記錄    | 執行摘要行動 2；第 9 章 90 天第 3 項     |
| 10/12 | 宏華詢價：第 7 章 10 題，加 4 題（線尾能否接第三方檢驗站、有無檢驗模組計畫、能否打孔上環、最大幅寬與塗層布） | BD           | 書面回覆    | 第 7 章；第 9 章 90 天第 9 項        |
| 10/15 | 岳揚：成品件是否在路線圖；提「付費委託+成品窗簾領域 2-3 年獨家」                         | 社長辦公室        | 會議紀錄    | 第 9 章 90 天第 10 項             |
| 10/19 | 讀宏華 2023-2025 年報（客戶、毛利、窗簾占比）                                | 社長辦公室        | 摘要      | 第 7 章第 6 節                   |
| 10 月起 | 所有詢價只給標準規格；改裝需求改向非同鎮的廠商提                                    | 採購           | —       | 第 9 章 3.1                    |
| 1-2 天 | 法務調前五大英日客戶供應商協議的保密、拍攝、訪客條款                                  | 法務           | 條款摘要    | 第 9 章 90 天第 7 項              |
| 11/15 | 重估營收模型：以由下而上的可服務市場重算三情景                                     | 社長辦公室        | 新版三情景   | 執行摘要行動 10                    |
| 11 月  | 取得 5 家非關係戶寫明價格的意向書；訪談 10 家付款偏好                              | 社長+BD        | 意向書     | 第 6 章第 15 項                  |
| 11 月  | 問 2 家英國零售商 QA、2 家日本進口商或檢品所：每片紀錄能不能替代一道檢驗                    | 業務           | 4 份書面回答 | 第 6 章第 13 項                  |
| 11 月  | 起草資料條款，給 5 家目標買方看；試點合約三條（標註歸 New Tech、試點收費、12 個月內不交第三方）     | 法務+BD        | 回饋      | 第 6 章第 14 項；第 9 章 90 天第 16 項 |

| 期限    | 做什麼                                                                    | 負責      | 交付         | 依據                           |
|-------|------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------------------|
| 11 月  | 拿 T1 規格問 2 家蘇州、昆山視覺整合商和 2 家 AI 驗布商；整合商 PoC：用海康 VM 或同級平台，50 片深色遮光簾做 2 週 | 檢驗單元 PM | 報價與 PoC 結果 | 第 6 章第 12 項；第 9 章 90 天第 15 項 |
| 11 月  | 下載瓊派瑞特 2024 年報、舒普招股書，找前人失敗原因                                           | 社長辦公室   | 摘要         | 第 6 章第 19 項                  |
| 11/30 | FTO 初篩：每個技術點 ≥10 篇專利並附法律狀態                                             | IP+專利代理 | 清單         | 執行摘要行動 9                     |

## 法務、錢、治理、上市階段 0

| 期限                          | 做什麼                                                                                                                                     | 負責              | 交付     | 依據                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------------------------|
| 10/5                        | 修訂交接包（4.3 側邊卷邊改為先驗證項、7.1 改為事前許可、2.1 停用 4 個市場數字）；檢查已送出的政府文件                                                                              | 研究主管<br>擬稿、社長核定 | 修訂版交接包 | 執行摘要行動 1                     |
| 1 週                         | 財務三張表：近 3 年合併損益與現金流；近 24 個月按客戶與國別的訂單；英日扣款、退貨、第三方檢品費按原因分類                                                                                | 財務              | 三張表    | 第 9 章 90 天第 4 項              |
| 2 週                         | 24 個月逐月現金表，每一行附報價或合約                                                                                                                    | 財務              | 現金表    | 財務長組第 3 條                    |
| 2 週                         | 兩岸律師書面意見：資料出境、歸因到人；越南律師：個資法備檔                                                                                                           | 法務              | 意見書    | 第 9 章 90 天第 11 項             |
| 1-3 週                       | 西寧廠原產地：近 12 個月對英國出貨的原產地聲明 vs 布料來源                                                                                                       | 法務+越南廠          | 核對結果   | 第 9 章 90 天第 8 項              |
| 10/31                       | 兩岸技術授權：律師書面意見，送件清單與時程表                                                                                                                  | 法務              | 送件清單   | 執行摘要行動 4                     |
| 11/15 前                     | 技術合作事前許可送件（或決定改 B 案）。審查沒有法定期限（反向驗證附錄二 IL-7），越早送越好                                                                                       | 法務              | 受理證明   | 交接包 7.1；反向驗證 1.3             |
| 10 月                        | 委任會計師；開一次半天會：確認合併範圍，用 A、B 兩路跑 2028-2030 年擬制合併損益；確認查核起點（甲：2027 年度起查核；乙：維持 2028，2030 興櫃時併送簡易公發）                                           | 財務              | 會議紀錄   | 【定案】1.5；財務長組第 7 條；《上市計劃》     |
| 11/30                       | 股權地圖初稿；非正式詢問日方股東與 SHK 的立場                                                                                                               | 社長+律師+會計師       | 股權地圖   | 第 9 章 90 天第 14 項             |
| 10/31 定持<br>股方；11/20<br>前登記 | New Tech 設立登記（若尚未設立）。首批 11/30 簽約要用 New Tech 當雇主（交接包 7.1「聘用契約掛台灣新公司」），所以只把「New Tech 由誰持有」提前到 10/31 先定：由集團控股持有，不掛個人、不經昆山公司；完整股權地圖仍是 11/30 | 法務              | 登記完成   | 交接包 7.1；財務長組治理第 2 點；反向驗證 1.4 |
| 10/31 前                     | 家族會議：簽分段撥款表、金額上限、自動止損【提案】；簽之前的支出（試合作、律師、委託先裝相機與開工 P1）由社長先核定為籌備費                                                                         | 社長、創辦人          | 家族協議   | 第 9 章 3.2；反向驗證 M1            |
| 本季                          | SBIR Phase 1 送件，當作補助可行性的試金石（New Tech 設立後）                                                                                               | 社長辦公室           | 申請書    | 財務長組第 5 條                    |

## 第 2 季（2027-01 至 2027-03）：台架過關卡一，股東簽重組方案

| 期限    | 做什麼                             | 負責   | 交付            | 依據                       |
|-------|---------------------------------|------|---------------|--------------------------|
| 1 月   | 本業買現成機後測：碼錶前後對照，算實際回本           | 昆山廠長 | 後測報告          | 第 9 章 90 天第 1 項          |
| 1-2 月 | 輔助判定上線：機器標可疑處、人看標記；判退 100% 人工複核 | 視覺主管 | 分類別漏檢、誤殺；節拍分布 | 【定案】4.2；T1 第 7.2 節 W9-12 |

| 期限   | 做什麼                                             | 負責        | 交付        | 依據                    |
|------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| 1-3月 | P1 台架：3 批材料、500 次、成功率 ≥95%；避開 2 月春節停工           | 技術長＋機構    | 台架報告      | 交接包 4.7               |
| 1-3月 | 後段整合：檢針機依環材質定位；摺疊依 12/15 結果改機或停                 | 工藝工程師     | 後段配置圖     | 交接包 1.3、4.2 紅線        |
| 1-3月 | 補招 2-3 名工程師，到 10 人                              | 技術長       | 簽約        | 【定案】5.3               |
| 1月   | 技術合夥人：試合作通過 → 簽 12 個月委託；B/C 備忘錄驗收後再談            | 社長        | 委託合約      | 交接包 5.4               |
| 1-3月 | 會計師：2026 年度合併報表；關係人交易訂價政策（成本加成、每季揭露）            | 財務＋會計師    | 合併報表；訂價政策 | 【定案】1.5；財務長組治理第 3 點   |
| 2-3月 | 重組方案定稿：上市主體、New Tech 併表與否、NewTech 股份換成上市主體股份的公式 | 社長＋律師＋會計師 | 方案        | 第 6 章第 20 項；財務長組第 7 條 |
| 3/31 | 全體股東（含日方、SHK）簽重組方案                              | 社長        | 簽署        | 第 6 章第 20 項           |
| 3/31 | 關卡一                                             | 技術長       | 台架驗證報告    | 【定案】1.4               |
| 3月   | 關卡一前聘到 New Tech 專職負責人，社長每週 ≤1 天【提案】             | 社長        | 簽約        | 財務長組第 8 條             |
| 3月   | 每季觸發監測                                          | 社長辦公室     | 監測表       | 第 9 章 90 天第 21 項      |

### 第 3 季（2027-04 至 2027-06）：樣機上昆山線，階段 0 結案

| 期限   | 做什麼                                                   | 負責     | 交付     | 依據                      |
|------|-------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------|
| 4月前  | 兩岸許可或 B 案到位；客戶合約允許拍攝（或改示範款）                           | 法務     | 許可文件   | 交接包 7.1；第 9 章 90 天第 7 項 |
| 4-6月 | P2 初版樣機：連續 2,000 件、一次良率 ≥97%、產出 ≥熟手 1.3-1.5 倍、一人顧 2 台 | 技術長    | P2 報告  | 交接包 4.7                 |
| 5月   | 第 2 段撥款前條件：視覺主管、技術長到位；日方與 SHK 書面不反對【提案】               | 社長     | 撥款決議   | 第 9 章 3.2               |
| 4-6月 | 試點洽談：3 家非關係戶，合約寫明標註與模型權重歸 New Tech、試點收費               | 社長＋BD  | 試點合約草案 | 第 9 章 3.1               |
| 6月   | 先簽再展示：拿到 ≥3 份有價格的意向書，才對外公开展示                          | 社長     | 展示名單   | 第 9 章 90 天第 20 項        |
| 6/30 | 第 1 段 9 個月檢討：相機多省幾人、3 份意向書、每片影像替本業省多少【提案】             | 社長、創辦人 | 檢討紀錄   | 第 9 章結論                 |
| 6/30 | 階段 0 結案：會計師、合併報表、股權地圖都完成                              | 財務     | 結案報告   | 【定案】1.5                 |
| 6月   | 每季觸發監測                                                | 社長辦公室  | 監測表    | 第 9 章 90 天第 21 項        |

- **P2 只排 3 個月**：交接包 4.7 寫 P2 要 4-6 個月；這裡壓成 3 個月，是為了守住【定案】1.5 的第 12 個月。照 4.7 排，P3 連跑要到 2027-08 至 2027-11 才結束（風險 1）。

### 第 4 季（2027-07 至 2027-09）：連跑 3 個月，過關卡二，開始重組

| 期限       | 做什麼                                                                         | 負責       | 交付        | 依據          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------|
| 7/1-9/30 | P3 連跑 3 個月：OEE ≥65%、良率 ≥98%、換款 ≤20 分鐘、80% 小停機作業員自排、MTTR ≤30 分鐘；判退 100% 人工複核 | 技術長＋昆山廠長 | 每週 OEE 報表 | 交接包 4.7、4.2 |

| 期限   | 做什麼                                                            | 負責        | 交付              | 依據                |
|------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------|
| 7-9月 | 重組執行：依 3/31 簽署的方案，調整股權到上市主體；12/31 前完成（反向驗證）                    | 社長＋律師＋會計師 | 重組文件            | 【定案】1.5「2027 重組」  |
| 7-9月 | 查核準備：合併報表流程、會計政策；內部控制設計，2028-01-01 起正式運作。選甲方案時，2027 年度本身就要接受查核 | 財務＋會計師    | 制度文件            | 【定案】1.5；《上市計劃》    |
| 7-9月 | 昆山公司經營範圍變更（紡織 → 加做設備）的準備                                       | 法務        | 送件資料            | 交接包 7.1           |
| 7-9月 | 關卡三準備：首批非關係戶報價與試點合約                                            | BD        | 報價、合約           | 【定案】1.4           |
| 9/30 | 關卡二                                                            | 技術長       | 連跑報告；回收期（含遣散）試算 | 【定案】1.4；第 9 章 3.3 |
| 9月   | 第 2 年計劃與預算；每季觸發監測                                              | 社長辦公室     | 第 2 年計劃         | —                 |

## 4. 第一年年要花的錢

### New Tech（新台幣萬元）

| 期間                           | 交接包列的                            | 補上漏項後（財務長組估算） | 若採分段撥款【提案】                           |
|------------------------------|----------------------------------|---------------|--------------------------------------|
| 2026-10 至 2027-03（第 0-6 個月）  | —                                | 1,973-3,303   | 第 1 段上限 1,800 萬，涵蓋 2026-10 至 2027-06 |
| 2027-04 至 2027-09（第 6-12 個月） | —                                | 1,645-2,761   | 第 2 段上限 2,200 萬，涵蓋 2027-05 至 2027-12 |
| 第一年合計                        | 2,950-4,250（只列 10 人、招募、台中研發中心三項） | 3,618-6,064   | 兩段加總 ≤4,000 萬（第 2 段有一部分落在第 2 年）      |

- **補了哪些漏項：**昆山端 2-3 人、T1 樣機料件、技術合夥人 A 路徑、差旅與派駐、法務專利會計顧問（財務長組第 3 條）。其中技術合夥人、差旅、法務、自研模組硬體是【假設】，沒有報價，占第一年 450-1,250 萬。
- **月均燒錢** 302-505 萬台幣【估算】。
- **補助不進現金計畫：**SBIR、A+、昆山補助都「到帳才算」，只能抵下一段撥款，不能拿來多花【提案】。
- **還沒算的：**對外銷售的營運資金（交接包 6 節：做 500 萬美元營收約要墊 200-300 萬美元）。

### 每一季要到位的資金（新台幣萬元）

| 季            | 這一季的重點                     | 本季要到位（季初前） | 累計水位（季末）    | 若採分段撥款【提案】                                |
|--------------|----------------------------|------------|-------------|-------------------------------------------|
| 2026-10 至 12 | 招募、詢價、P0 實測、律師意見、股權地圖      | 987-1,652  | 987-1,652   | 第 1 段 1,800 在 10/31 家族協議時核准；協議前的籌備費由社長先核定 |
| 2027-01 至 03 | P1 台架、補招到 10 人、關卡一、股東簽重組方案 | 987-1,652  | 1,973-3,303 | 仍在第 1 段內                                  |
| 2027-04 至 06 | 樣機上昆山線（P2）、第 1 段九個月檢討      | 823-1,381  | 2,796-4,684 | 第 2 段 2,200 要在 5 月前到位                     |
| 2027-07 至 09 | 連跑 3 個月、關卡二、開始重組           | 823-1,381  | 3,618-6,064 | 仍在第 2 段內；第 3 段 2,500 要在 11 月前到位           |

- **算法【估算】：**財務長組的燒錢曲線是每 6 個月一塊（第 0-6 個月 1,973-3,303、第 6-12 個月 1,645-2,761）。這裡假設每塊內平均攤到兩季。實際上前 6 個月偏前重（研發中心 80%、招募 100%、樣機 100%

都在這一塊)，所以 2026 年第 4 季的水位寧可抓上緣。重算程式：[docs/plan/funding\\_calc.py](#)。

- **兩種口徑**：照【定案】的 10 人加台中研發中心，9 個月要 2,796–4,684 萬；財務長組的第 1 段上限 1,800 萬，是另一份精簡人力與租用場地的計劃（估 1,094–1,914 萬）。選哪一種，要在第一筆錢之前由家族決定（第 6 節）。
- **集團撐不撐得起**【提案，30% 規則】：第一年燒 3,618–6,064 萬時，要讓它不超過集團前一年稅前利潤的 30%，集團 2026 年稅前要  $\geq 1.21\text{--}2.02$  億台幣【估算：燒錢  $\div$  30%】。

**本業（昆山廠，人民幣萬元，記在本業帳上）**

| 項目              | 金額                 | 依據             |
|-----------------|--------------------|----------------|
| 標竿線現成設備         | 50–90              | 【定案】4.1        |
| 以每千片日計：S1/S2/S3 | 22–53/31–77/46–107 | 第 9 章 2.1 【估算】 |

- 昆山線只有 500 片/日，但每種機器至少買 1 台，設備費不會減半；S1 回本約 7.1–17.0 個月【估算】。

## 5. 人：誰、何時到位

| 職位                 | 人數  | 工作地         | 最晚到位      | 年薪或月薪口徑                     | 依據               |
|--------------------|-----|-------------|-----------|-----------------------------|------------------|
| 標註員（現有檢驗員兼任）       | 2   | 昆山          | 10 月第 1 週 | —                           | 第 8 章            |
| 調試／裝配技師            | 1   | 昆山          | 10/31     | 月薪 0.8–1.5 萬人民幣             | 第 8 章            |
| 視覺／AI 主管           | 1   | 台中          | 11/30     | 年薪 120–180 萬台幣              | 第 8 章            |
| 機構工程師              | 1   | 台中（試產期常駐昆山） | 11/30     | 資深 110–140 萬、一般 75–95 萬台幣   | 第 8 章            |
| 電控工程師              | 1   | 昆山          | 11/30     | 月薪 1–2 萬人民幣                 | 第 8 章            |
| 技術長                | 1   | 台灣          | 12/31     | 250–350 萬台幣＋股權 5–10%（無市場數據） | 交接包 5.3；第 8 章    |
| 補招工程師              | 2–3 | 台中          | 2027-03   | 依職位                         | 【定案】5.3「首批 10 人」 |
| New Tech 專職負責人【提案】 | 1   | 台灣          | 關卡一之前     | —                           | 財務長組第 8 條        |
| 日本退休技師（顧問）         | 1   | 遠端／到廠       | 視需要       | 月 30–50 萬日圓                 | 交接包 5.2          |

- **紅線**（第 8 章第 3 節）：台灣公司不得刊登大陸工作地職缺；同一家公司最多挖 2 人、分批；只挖能力不帶檔案。
- **股權**：關卡一之前承諾的股權合計  $\leq 10\%$ 、關卡二之前  $\leq 20\%$ 【提案，財務長組第 9 條】。

## 6. 與【定案】衝突、要社長裁決的地方

計劃表照【定案】排。下表是研究或紅隊建議改、但還沒裁決的項目；右欄寫明「採用的話，計劃哪裡要動」。

| 【定案】項      | 現在寫的                         | 研究發現                                                                                     | 建議                                                                     | 採用後計劃要改的地方                            |
|------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.5 時程     | 零緩衝；關卡二在第 12 個月              | 4.7 自己的工期加總 9.8–13.1 個月（第 6 章）。反向驗證：P1 12/1 開工時，9/30 要 $P2 \leq 3.5-4.9$ 個月，4.7 寫 4–6 個月 | 對外口徑改 12–18 個月；P3 在昆山或越南二選一寫清楚                                         | 第④列加 2–6 個月緩衝；對外文件改日期                 |
| 1.5 上市倒推   | 2028 第一個查核年度 → 2029 公開發行     | 一般公開發行要兩本查核年報、涵蓋三個年度（《上市計劃》附錄 IP-4）；兩者接不起來                                               | 甲：查核從 2027 年度開始；乙：起點不動，2030 興櫃時併送簡易公發。兩者都趕得上 2031，依 12/31 會計師與券商的兩個回答選 | 第⑫列 12 月加「定查核起點」，已排入；選甲時 2027 年度要查核   |
| 1.4 三個關卡   | 只有技術與商業指標                    | 沒有金額上限；關卡二會把買現成機的功勞算給 New Tech（第 9 章）                                                    | 每關加金額上限+日期+撤退成本；關卡二改量「比買現成多省多少」                                        | 第⑪列分段撥款生效；關卡二驗收改「增量 $\geq 1.0$ 人/千片日」 |
| 1.4 關卡二    | 以客戶工資算回收期 $\leq 2$ 年         | 沒算遣散；年資 $\geq 5$ 年且處理不當就超過 2 年（第 9 章 3.3）                                                | 回收期一律含遣散                                                               | 9/30 關卡二報告加遣散試算                       |
| 1.1 事業定義   | 標竿工廠：客戶看真線、真數據               | 看的人是本業的競爭者；客戶合約可能禁止拍攝（第 9 章）                                                             | 只對已簽保密與意向書的買方開放；另設示範線                                                  | 6 月展示改成「先簽再展示」，已排入                    |
| 1.1 事業定義   | 縫製是現金來源                      | 3.9% 利潤率下，New Tech 每燒 1 元，本業要多做約 26 元生意                                                  | New Tech 每年淨燒錢 $\leq$ 集團前一年稅前利潤的 30%                                   | 第 4 節加比率上限                            |
| 1.3 產品順序   | 第 4 項：走布段在做整線時做              | 宏華國產窗簾機做的正是前段                                                                            | 12/31 前拿到宏華書面回覆前，不擴大走布段自研                                              | 第⑥列維持「只收資訊」，已排入                       |
| 1.5 「五個台架」 | 0–6 個月做五個台架                  | 交接包沒寫是哪五個；1.3 在 09-25 改過優先順序【未決】                                                         | 暫定：檢驗台、帶環摺疊、檢針（依環材質）、側邊卷邊（先驗證項）、放捲接布（視 12/31 決策）                       | 社長確認後更新第③、⑤、⑥列                        |
| 4.2 檢驗單元   | 十二週計畫；漏檢 $<0.5\%$ 、誤殺 $<3\%$ | 12 週證明不了；樣本量要湊滿才能宣稱（第 6 章 2.4）                                                           | 12 週交付「輔助判定上線+各類發生率+配對比較」                                              | 關卡二報告分類別寫樣本數，不綁日期宣稱                   |
| 4.2 檢驗單元   | 歸因到工位、機台、人                   | 「人」是個人信息（第 9 章 P4）                                                                       | 「人」欄位只存昆山本地                                                            | 10 月第 1 週改資料結構，已排入                    |
| 7.3 補助口徑   | 一期現金類 2,000–3,000 萬人民幣       | 多數給買設備的一方；要先承諾投資                                                                         | 補助到帳才算；關卡二之前不簽投資、用地、產值、稅收承諾                                            | 第 4 節補助不進現金計畫，已照辦                     |

## 7. 這份計劃的假設與限制

- 起算日**：2026-10-01。「第 a–b 個月」指起算後滿 a 個月到滿 b 個月，例如「0–6 個月」=2026-10 至 2027-03，「7–15 個月」=2027-05 至 2027-12。
- 集團規模**：交接包沒寫（第 11 節第 4 題）。第一年燒錢對本業的壓力，要等財務三張表出來才算得準（第 9 章 3.2 的表）。
- 上市主體與股權**：控股公司設在台灣還是境外、日方股東與 SHK 的立場，都還【未決】（交接包第 11 節第 6 題）。第 3 季以後的重組項目，以 2027-03-31 簽署的方案為準。
- 負責人**：「檢驗單元 PM」「工藝工程師」在人到位前，由社長辦公室或委託方暫代。
- 金額**：財務長組補的【假設】行沒有報價；T1 BOM 單價多為估算，10/31 詢價後要替換。

6. **證據口徑**：引用的研究結論都已查核，狀態見各章與查核附錄；查核依據是搜尋結果摘要，放進對外文件的數字要再人工打開原文核對。