

晨森 NEW TECH · 窗簾自動化事業

New Tech

第一年活動計劃表

2026 年 10 月至 2027 年 9 月

呈：黃悟庭 社長

日期：2026 年 10 月 1 日

依據：交接包【定案】+研究第 1-9 章

查核狀態圖例  已驗證  部分驗證（使用查核後修正版）  無法驗證（不作決策依據）  已推翻

標記 【估算】自行計算，附算式 【推論】工程或商業判斷 【假設】待實測或詢價更新

引用 「第 N 章」指五面向研究與兩輪紅隊報告（PDF 02、05、08）；「財務長組」指 PDF 08 附錄 B。

限制：本研究環境無法直接開啟網頁，所有查核依據搜尋結果摘要；放入對外文件的重要數字，請再人工打開原文核對。

New Tech 第一年活動計劃表（2026 年 10 月至 2027 年 9 月）

對象：黃悟庭社長 **日期：**2026-10-01 **依據：**2026-09-28 研究交接包（以下簡稱「交接包」）的【定案】；研究第 1-9 章與兩輪紅隊的 90 天清單；T1 檢驗台規格

讀法

- **時間軸照【定案】走：**交接包 1.5 的「0-12 個月」，從 2026 年 10 月起算。關卡一落在 2027-03-31，關卡二落在 2027-09-30。這份計劃表是上市計劃（另一份文件）的第一年，兩份的日期互相對齊。
- **研究和紅隊的建議，只要不和【定案】衝突，就直接排進來：**主要是驗證項目和「碰到就改」的門檻。
- **和【定案】衝突的地方不默默改：**計劃照【定案】排，衝突集中列在第 6 節，每一項都寫清楚「採用的話，計劃哪裡要動」，等社長裁決。
- **標記：**【定案】＝交接包已決定；【估算】附算式或出處；【提案】＝紅隊或研究的建議，還沒裁決；【未決】＝要社長或外部回答。
- **「財務長組」：**指第 9 章紅隊第二輪的「集團財務長＋家族股東」報告全文（PDF 08 附錄 B），條號照原文。
- **金額：**New Tech 支出用新台幣（財務長組的口徑）；昆山廠設備用人民幣。1 人民幣＝4.4 台幣【假設】，和研究試算一致。

一句話結論

第一年要交出三件事：關卡一（2027-03-31）、關卡二（2027-09-30）、上市階段 0（2027-06-30 前）。最先卡住的不是技術，是「人」和「許可」。

1. **10 月先做不花大錢、又不必等人的事：**昆山線的零成本改製程與買現成機【定案 4.1】；檢驗員用手機拍缺陷照片；拜訪與詢價（HCW、宏華、燈檢機）；律師意見；財務拉三張表。
2. **11/30、12/31 是兩道人的關：**視覺主管、機構、電控 11/30 前到位，技術長 12/31 前到位。沒到位，時程 +6 個月（第 6 章第 18 項），關卡二就落到 2028 年。
3. **關卡二的時間只在最順時才夠：**交接包 4.7 自己的工期加總是 9.8-13.1 個月，換算關卡二落在 2027-07 至 2027-11【估算】。要守住 9/30，2027 年 6 月底前樣機就必須在昆山線上開跑。
4. **上市這條線，第一年有三個硬日期：**2026-11-30 股權地圖初稿；2026-12-31 和會計師定查核起點（【定案】「2028 第一個查核年度 → 2029 公開發行」接不起來，見《上市計劃》）；2027-03-31 全體股東（含日方）簽重組方案。最後一項沒簽，上櫃目標就後延到 2032 年以後（第 6 章第 20 項）。
5. **錢：**照【定案】的人數與研發中心，第一年要 3,618-6,064 萬台幣（交接包首年只列 2,950-4,250 萬）【估算，財務長組】。交接包沒有寫上限；分段撥款是【提案】，見第 4 節。

第一年要交出的 8 件事

#	交付	期限	過關標準	依據
1	本業降本 ：昆山線做完零成本改製程，買進現成機	2026-12-31	碼錶前後對照；省 ≥ 6 人/千片日、回本 ≤ 12 個月	【定案】4.1；第 9 章 90 天第 1 項
2	關卡一 ：核心台架驗證	2027-03-31	成功率、精度、可靠性；P1 口徑：3 批材料、500 次、成功率 $\geq 95\%$	【定案】1.4、4.7
3	關卡二 ：檢驗+後段樣機在昆山真線連跑 3 個月	2027-09-30	OEE $\geq 65\%$ 、良率 $\geq 98\%$ 、以客戶工資算回收期 ≤ 2 年	【定案】1.4、1.5
4	團隊 ：首批 6 個職位 7 個人；再補到 10 人	7 人 2026-12-31；10 人 2027-03-31	視覺主管、技術長都到位	【定案】5.3；第 8 章
5	市場 ：拿到寫明價格的非關係戶意向書	≥ 3 份，2026-11-30	少於 3 份 $\rightarrow$ 刪除 2028–2029 年裝備營收	第 6 章第 15 項
6	許可與合規 ：檢驗台軟體能合法用在昆山線	律師意見 2026-10-31；許可在 2027-04 樣機上線前到位	審查 >6 個月 $\rightarrow$ 改 B 案（昆山端自行開發）	交接包 7.1；第 6 章第 4 項
7	上市階段 0 ：會計師、合併報表、股權地圖	2027-06-30	2026-12-31 定查核起點；2027-03-31 全體股東（含日方）簽重組方案	【定案】1.5；第 6 章第 20 項；《上市計劃》
8	錢 ：24 個月逐月現金表，家族書面核准	第一筆錢撥出前	每一行附報價或合約	第 9 章 3.2；財務長組第 3 條

先看風險：這一年最可能出錯的五件事

#	風險	數字	碰到時的對策
1	零緩衝 ：關卡二只在最順時才趕得上	4.7 工期加總 9.8–13.1 個月 $\rightarrow$ 關卡二落在 2027-07 至 2027-11 【估算】	對外口徑改成 12–18 個月（2027-10 至 2028-03）【提案】；內部仍以 9/30 為目標
2	關鍵人晚到	延誤 6 個月約燒 1,809–3,032 萬台幣（月均 302–505 萬 $\times 6$ ）【估算，財務長組】	12/31 沒到位 $\rightarrow$ 時程 +6 個月，立即更正對外口徑；第 2 段不撥、不簽台中租約【提案】
3	兩岸技術合作要事前許可 ，審查期未知	檢驗台軟體從台灣到昆山線，在關卡二的關鍵路徑上 ● V8-N7	10/31 律師意見；審查 >6 個月 $\rightarrow$ B 案
4	錢沒有上限	第一年 3,618–6,064 萬台幣；交接包首年只列 2,950–4,250 萬	逐月現金表 $>6,500$ 萬（24 個月） $\rightarrow$ 先砍自購設備（改租或借法人實驗室），再砍人數【提案】
5	對手窗口短	我方第一次對外展示約在 2027-04 至 2027-11；HCW 做出「長得像」的便宜版約 5–8 個月 【估算，第 9 章 3.1】	詢價只給標準規格；先簽保密與意向書，再給看【提案】

另外兩個日曆因素：10 月初中國國慶長假，昆山廠端的事項從假期後開始算；2027 年 2 月上旬農曆春節前後，昆山線與大陸供應商停工約 2–3 週【推論】，T1 的台架與交貨都要避開。

1. 全年甘特圖

工作線（依據）	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
① 本業降本：改製程+買現成機（定案 4.1）	改製程	買機	買機	◆後測								
② 缺陷資料：拍照→燈箱台→相機（定案 4.2）	拍照	燈箱台	相機	輔助	上線	累積	累積	累積	累積	累積	累積	累積
③ T1 檢驗台：P0 實測→P1 台架（4.7）	P0	P0	P1	P1	P1	◆關一						
④ 樣機上昆山線：P2→P3（1.5）							P2	P2	P2	連跑	連跑	◆關二
⑤ 後段：環材質、帶環摺疊、檢針（1.3）	詢價	環材質	◆摺疊	整合	整合	整合	上線	上線	上線	連跑	連跑	連跑
⑥ 走布段與整線：只收資訊（1.3 第 4 項）	詢價	詢價	◆去留	視決策	視決策	視決策	視決策	視決策	視決策	視決策	視決策	視決策
⑦ 招募（5.3；第 8 章）	刊登	◆到位	◆到位	補招	補招	10 人						
⑧ 技術合夥人 A 路徑（5.4）	試合作	試合作	◆驗收	委託	委託	委託	委託	委託	委託	委託	委託	委託
⑨ 市場驗證與客戶（第 6、9 章）	拜訪	◆意向	訪談				試點	試點	◆展示	試點	試點	簽約
⑩ 法務、許可、資料合規（7.1；第 9 章）	◆意見	送件	審查	審查	審查	審查	◆許可			變更	變更	變更
⑪ 資金與治理（第 9 章 3.2，提案）	三張表	◆協議	第1段	第1段	第1段	第1段	第1段	◆二段	◆檢討	第2段	第2段	第2段
⑫ 上市：階段 0→重組（1.5）	會計師	◆股權	◆起點	合併表	方案	◆簽署	結案	結案	階段0	重組	重組	重組
⑬ 每季觸發監測（第 9 章 90 天第 21 項）			◆			◆			◆			◆

■ 進行中
 ■ 完成或交付
 ■ ◆ 關卡或決策點
 ■ 視前一個決策才做，或持續累積

- 10 月到 12 月是 2026 年；1 月到 9 月是 2027 年。
- 第⑦列 11 月的「到位」是視覺主管、機構、電控 3 人；12 月的「到位」是技術長。
- 第④列是【定案】的零緩衝排法。依 4.7 工期上緣，P3 連跑可能延到 2027-08 至 2027-11 才結束（風險 1）。
- 第⑪列的分段撥款是【提案】；沒有採用時，這一系列只剩「逐月現金表」和「每月撥款會議」。

2. 關卡與決策日曆

每一個日期都寫明「過了做什麼、沒過做什麼」。門檻都是研究或紅隊事先定的，碰到就執行，不再開會辯論。

日期	決策	看什麼	過了	沒過	依據
2026-10-19	第 0 層燈檢台：買或自建	HCW、飛華、利華報價；用自家遮光簾實測	自建或改裝	任一台 ≤10 萬人民幣、實測 ≤2.0 人/千片日 → 不自建，直接買	執行摘要行動 3；第 6 章第 3 項
2026-10-31	兩岸技術授權怎麼走	律師書面意見；非正式諮詢	照「IP 留台+授權昆山」送件	每次模型更新都要個案許可，或審查 >6 個月 → B 案：昆山用的版本由昆山端開發	第 6 章第 4 項
2026-10-31	T1 正式 BOM	相機、鏡頭、光源、工控機各問 3 家	照 T1 規格下單	>25 萬人民幣/台，而且單台實測 <2,000 片/日 → AI 層在 9 萬工資下不成立	第 6 章第 5 項
2026-11-30	首批 3 人到位	視覺主管、機構、電控	P1 台架 12 月開工	視覺主管沒到 → 委託岳揚或技術合夥人先做第 1 層模型	第 8 章；第 9 章 90 天第 10 項
2026-11-30	≥3 份有價格的意向書	5 家非關係戶；10 家付款偏好訪談	保留 2028–2029 年裝備營收	<3 份 → 刪除 2028–2029 年裝備營收；過半拒絕驗收前付 >30% → 改租賃或按件	第 6 章第 15 項

日期	決策	看什麼	過了	沒過	依據
2026-11-30	相機比燈箱 台多省幾人	碼錶分層對照	照原價位設計檢驗單元	<1.0 人/千片日 → 不用 90 萬賣 檢驗單元，AI 層只當每片紀錄 的配件	第 6 章第 9 項；第 9 章 U1
2026-11-30	股權地圖初 稿	律師＋會計師；兩代各自寫 「最多願意虧多少」	進入合併報表與重組 方案	兩代答案差 >2 倍 → 先談到一 致再撥款	第 9 章 90 天第 14 項
第一筆錢之 前	家族協議與 分段撥款 【提案】	上限、分段、自動止損	撥第 1 段	不簽 → 只做本業買現成（S1- S3），不成立 New Tech	第 9 章 3.2
2026-12-10 前後	技術合夥人 8 週試合作 驗收	準時交付；專利權屬；帳； 客戶重疊	簽 12 個月委託；B/C 備忘錄驗收後再談	逾期 >2 週，或專利在個人名下 又不肯移轉 → 放棄 B/C	交接包 5.4；財務長 組第 9 條
2026-12-15	帶環簾摺疊	30 片打樣	現成機改造成功率 ≥90% → 後段摺疊不 自製	自製也做不到 90% → 停止後 段單元	第 6 章第 16 項
2026-12-31	關燈四個外 部前提去留	大捲布回覆、環材質、日本 客戶對 401 線跡的書面意 見、訂單批量	走布段在第 2 年照 【定案】開始	任一不利 → 「夜班 8 小時無 人」移出 24-30 個月	第 6 章第 17 項
2026-12-31	技術長與視 覺主管到位	簽約	照時程	沒到位 → 時程 +6 個月，立即 更正對外口徑	第 6 章第 18 項
2026-12-31	宏華書面回 覆	能否打孔上環、2.8 m 塗層布	—	拿到回覆前，不擴大走布段與 側邊卷邊的自研	第 9 章第 5 節
2026-12-31	上市查核起 點	會計師意見：2027 年度能不 能查	甲：2027 年度起查 核，2029 公開發行照 【定案】，多約一年緩 衝	乙：維持 2028 起查核，2030 興櫃時併送簡易公發，沒有緩 衝	《上市計 劃》第 6 節
2027-01	本業買現成 機後測	碼錶前後對照	自家降本一律買現成	S1 實測 <6 人/千片日或回本 >12 個月 → 重估 S1-S3 清單	第 9 章 90 天第 1 項
2027-03- 31	關卡一	核心台架：成功率、精度、 可靠性	進入 P2 樣機	逾期 3 個月 → 維持模式（≤4 人、只做自用檢驗）【提案】； 【定案】寫「不達標就縮回集 團內部」	【定案】 1.4；第 9 章 3.2
2027-03- 31	全體股東簽 重組方案	含日方、SHK	2027 下半年執行重組	沒簽 → 上櫃目標後延到 2032 年以後	第 6 章第 20 項
2027-04	樣機上昆山 線之前	兩岸許可或 B 案到位；客戶 合約允許拍攝	樣機上線	許可沒到 → 只用不含台灣授權 技術的版本，或延後上線	交接包 7.1；第 9 章 90 天第 7 項
2027-06-30	第 1 段 9 個 月檢討【提 案】	相機多省幾人；3 份意向書； 每片影像替本業省多少	繼續第 2 段	三題都不利 → 停在本業自用檢 驗	第 9 章結論
2027-09- 30	關卡二	連跑 3 個月：OEE ≥65%、 良率 ≥98%、回收期 ≤2 年	第 2 年：關卡三（三 家非關係戶付訂）	不達標 → 縮回集團內部【定 案】	【定案】1.4
每季（12、 3、6、9 月）	觸發監測	HCW、利華推帶相機燈檢 機；宏華推檢驗模組；杰克 或宏華入股窗簾設備商；需 求指標	—	任一發生 → 兩週內重開兵推	第 9 章 90 天第 21 項

3. 各季明細

第 1 季（2026-10 至 2026-12）：先做不必等人的事，把人找齊

本業降本與檢驗資料

期限	做什麼	負責	交付	依據
10 月第 1 週（昆山廠國慶假後）	封口改順序、打開機台自動剪線；碼錶記錄改前數據	昆山廠長	改前、改後碼錶表	【定案】4.1；第 9 章 90 天第 1 項
同上	檢驗員每判退或返工一片，就用手機拍照、記 12 類代碼；調出過去 6-12 個月品檢與客訴紀錄	昆山廠長	每日照片入庫；各類缺陷發生率	第 6 章第 1 項；T1 第 7.2 節 W1
同上	TiDB 的「人」欄位拆到昆山本地表；拍 100 張實拍影像，抽查有沒有拍到人脸或手	IT	改好的資料結構	第 9 章 90 天第 2 項
10 月第 1 週	向日本、英國客戶要品檢手冊、AQL 表	業務	各客戶的允收標準	第 6 章第 2 項
10 月，1 天	昆山 HR：窗簾線 16 人的年資分布、12 個月離職率	昆山人資	年資表；T4 工具加「遣散」參數	第 9 章 90 天第 6 項
10-12 月	買現成機：燈箱台、隧道檢針機、套袋機、封箱機、打孔上環一體機（S1）；自動卷邊與送料（S2）	採購+昆山廠長	設備到廠；記在本業帳上	【定案】4.1；第 9 章 2.1
10/19	第 0 層燈檢台：買或自建	檢驗單元 PM	一頁決策書	執行摘要行動 3
10 月起，4 週	套袋機、封箱機、打孔上環機裝電流感測器，記錄停機	昆山廠長	各機「需要人的故障」間隔	第 6 章第 7 項

T1 檢驗台與後段

期限	做什麼	負責	交付	依據
10/5-11 月中	P0 工序實測：每工序 30 循環 × 3 人，拆動作元素	工藝工程師	實測工時表（取代申報產量回推）	交接包 4.7
10 月，1 週	定價表去重：每個工序的省人只歸一個產品	社長辦公室	去重後的定價表	第 6 章第 8 項
10/31	T1 規格改版（4 台全域快門沿幅寬、每類 ≥600 樣本的驗收設計）	視覺工程師（未到位前由委託方）	新版規格	執行摘要行動 8
10/31	T1 正式 BOM 詢價；每個關鍵零件附出口管制分類，並列海康等國產報價	採購	報價表	第 6 章第 5 項；第 9 章 90 天第 13 項
11 月	下單相機、鏡頭、光源；燈箱台上線	採購+機構工程師	硬體到位	T1 第 7.2 節 W2-4
11/15	側邊卷邊對標打樣（Matic、HCW、屹杰、利華；另問 Texpa 或宏華的橫向卷邊）	工藝工程師+BD	每家 30 片的結果	執行摘要行動 5；第 7 章
11 月	熱熔／超音波卷邊打樣：30 片、5 次家庭洗滌，給 1 家英國、1 家日本客戶看	工藝工程師	打樣與客戶回覆	第 9 章 90 天第 18 項
11/30	環材質盤點；鐵、非鐵、塑膠三種情境各配可買的檢針機型號	檢驗單元 PM	三種情境方案	執行摘要行動 7
11 月	分層對照：燈箱台 vs 燈箱台+相機（碼錶實測）	檢驗單元 PM	每千片日多省幾人	第 6 章第 9 項
11 月	檢驗工時拆成「看、搬、返修」三段（昆山線+2 家外部工廠）	檢驗單元 PM	工時組成	第 6 章第 10 項
11 月	人工基準的漏檢率：抽 300 片已放行品，2 人各自重檢再仲裁	品管	人工一致性與漏檢率	第 6 章第 11 項

期限	做什麼	負責	交付	依據
11 月	缺陷分兩組：縫製類 vs 非縫製類，對照客訴原因	品管	分組比例	第 9 章 90 天第 17 項
12 月	4 台相機＋兩種光上機、標定；開始累積 1 萬張	視覺主管	每類樣本數報表	T1 第 7.2 節 W5-8
12 月	P1 原理台架開工（3 批材料、500 次）	機構＋視覺主管	台架	交接包 4.7
12/15	帶環簾摺疊 30 片打樣	工藝工程師	成功率	第 6 章第 16 項

- **要守住【定案】4.2 的「12 週」**：相機必須在 11 月中前上機。視覺主管 11/30 才到位，所以 10 月底前要用委託（岳揚或技術合夥人）先裝相機。不委託的話，輔助判定上線約在 2027 年 2 月，比 12 週晚 6-8 週【估算】。

走布段與整線前提（只收資訊，不擴大自研）

期限	做什麼	負責	交付	依據
10/31 前發出	大捲布書面詢價：向 3-5 家塗層廠問 1,000-1,200 m 開幅大捲	採購	11 月中前 ≥2 家書面回覆	執行摘要行動 6
10 月，1 週	訂單結構：3 年 PO 的「每 PO 每配方片數」；日本單款式分布；印花占比	業務＋財務	三張統計表	第 9 章 90 天第 5 項
12/31	關燈四個外部前提去留：大捲布、環材質、401 線跡、訂單批量	社長	去留決策	第 6 章第 17 項

人

期限	做什麼	負責	交付	依據
10 月第 1 週	內部盤點：昆山資深機修、檢驗員、IT 人員	昆山廠長	可轉任名單	第 8 章第 4 節
10/15 前	104 刊登台中工作地的視覺／AI 主管、機構工程師；約岳揚智控、紡織所談合作；啟動技術合夥人 8 週付費試合作	社長辦公室	職缺上線；合作會議	第 8 章第 4 節
10/31 前	昆山公司在智聯、前程無憂、kshr.com.cn 刊登電控、調試職缺；聯絡登云學院	昆山人資	職缺上線	第 8 章第 4 節
11 月	付費試作 1-2 週與面談	社長	錄取	第 8 章 2.1
11/15	人才三條線（岳揚、紡織所、AOI 背景人選）都要進到面談	社長辦公室	面談紀錄	第 9 章 90 天第 10 項
11/30	視覺主管、機構工程師、電控工程師到位	社長	簽約	第 8 章第 1 節
12/31	技術長到位	社長	簽約	第 8 章第 1 節
30 天內	社長記 4 週工時日誌；回答交接包第 11 節 10 題中至少 7 題	社長	日誌與答案	第 9 章 90 天第 12 項

市場、對手、客戶

期限	做什麼	負責	交付	依據
10/12	拜訪 HCW：看燈檢機、卷邊機、打孔機實機； 只問不說 ，不展示自研設計	淀山湖廠長＋工程主管	書面記錄	執行摘要行動 2；第 9 章 90 天第 3 項
10/12	宏華詢價：第 7 章 10 題，加 4 題（線尾能否接第三方檢驗站、有無檢驗模組計畫、能否打孔上環、最大幅寬與塗層布）	BD	書面回覆	第 7 章；第 9 章 90 天第 9 項

期限	做什麼	負責	交付	依據
10/15	岳揚：成品件是否在路線圖；提「付費委託+成品窗簾領域 2-3 年獨家」	社長辦公室	會議紀錄	第 9 章 90 天第 10 項
10/19	讀宏華 2023-2025 年報（客戶、毛利、窗簾占比）	社長辦公室	摘要	第 7 章第 6 節
10 月起	所有詢價只給標準規格；改裝需求改向非同鎮的廠商提	採購	—	第 9 章 3.1
1-2 天	法務調前五大英日客戶供應商協議的保密、拍攝、訪客條款	法務	條款摘要	第 9 章 90 天第 7 項
11/15	重估營收模型：以由下而上的可服務市場重算三情景	社長辦公室	新版三情景	執行摘要行動 10
11 月	取得 5 家非關係戶寫明價格的意向書；訪談 10 家付款偏好	社長+BD	意向書	第 6 章第 15 項
11 月	問 2 家英國零售商 QA、2 家日本進口商或檢品所：每片紀錄能不能替代一道檢驗	業務	4 份書面回答	第 6 章第 13 項
11 月	起草資料條款，給 5 家目標買方看；試點合約三條（標註歸 New Tech、試點收費、12 個月內不交第三方）	法務+BD	回饋	第 6 章第 14 項；第 9 章 90 天第 16 項
11 月	拿 T1 規格問 2 家蘇州、昆山視覺整合商和 2 家 AI 驗布商；整合商 PoC：用海康 VM 或同級平台，50 片深色遮光簾做 2 週	檢驗單元 PM	報價與 PoC 結果	第 6 章第 12 項；第 9 章 90 天第 15 項
11 月	下載瓊派瑞特 2024 年報、舒普招股書，找前人失敗原因	社長辦公室	摘要	第 6 章第 19 項
11/30	FTO 初篩：每個技術點 ≥10 篇專利並附法律狀態	IP+專利代理	清單	執行摘要行動 9

法務、錢、治理、上市階段 0

期限	做什麼	負責	交付	依據
10/5	修訂交接包（4.3 側邊卷邊改為先驗證項、7.1 改為事前許可、2.1 停用 4 個市場數字）；檢查已送出的政府文件	研究主管擬稿、社長核定	修訂版交接包	執行摘要行動 1
1 週	財務三張表：近 3 年合併損益與現金流；近 24 個月按客戶與國別的訂單；英日扣款、退貨、第三方檢品費按原因分類	財務	三張表	第 9 章 90 天第 4 項
2 週	24 個月逐月現金表，每一行附報價或合約	財務	現金表	財務長組第 3 條
2 週	兩岸律師書面意見：資料出境、歸因到人；越南律師：個資法備檔	法務	意見書	第 9 章 90 天第 11 項
1-3 週	西寧廠原產地：近 12 個月對英國出貨的原產地聲明 vs 布料來源	法務+越南廠	核對結果	第 9 章 90 天第 8 項
10/31	兩岸技術授權：律師書面意見，送件清單與時程表	法務	送件清單	執行摘要行動 4
11-12 月	技術合作事前許可送件（或決定改 B 案）	法務	受理證明	交接包 7.1
10 月	委任會計師；開一次半天會：確認合併範圍，用 A、B 兩路跑 2028-2030 年擬制合併損益；確認查核起點（甲：2027 年度起查核；乙：維持 2028，2030 興櫃時併送簡易公發）	財務	會議紀錄	【定案】1.5；財務長組第 7 條；《上市計劃》
11/30	股權地圖初稿；非正式詢問日方股東與 SHK 的立場	社長+律師+會計師	股權地圖	第 9 章 90 天第 14 項
11 月	New Tech 設立登記（若尚未設立；持股方式依股權地圖初稿：由集團控股持有，不掛個人、不經昆山公司）	法務	登記完成	交接包 7.1；財務長組治理第 2 點

期限	做什麼	負責	交付	依據
第一筆錢之前	家族會議：簽分段撥款表、金額上限、自動止損【提案】	社長、創辦人	家族協議	第 9 章 3.2
本季	SBIR Phase 1 送件，當作補助可行性的試金石（New Tech 設立後）	社長辦公室	申請書	財務長組第 5 條

第 2 季（2027-01 至 2027-03）：台架過關卡一，股東簽重組方案

期限	做什麼	負責	交付	依據
1 月	本業買現成機後測：碼錶前後對照，算實際回本	昆山廠長	後測報告	第 9 章 90 天第 1 項
1-2 月	輔助判定上線：機器標可疑處、人看標記；判退 100% 人工複核	視覺主管	分類別漏檢、誤殺；節拍分布	【定案】4.2；T1 第 7.2 節 W9-12
1-3 月	P1 台架：3 批材料、500 次、成功率 ≥95%；避開 2 月春節停工	技術長+機構	台架報告	交接包 4.7
1-3 月	後段整合：檢針機依環材質定位；摺疊依 12/15 結果改機或停	工藝工程師	後段配置圖	交接包 1.3、4.2 紅線
1-3 月	補招 2-3 名工程師，到 10 人	技術長	簽約	【定案】5.3
1 月	技術合夥人：試合作通過 → 簽 12 個月委託；B/C 備忘錄驗收後再談	社長	委託合約	交接包 5.4
1-3 月	會計師：2026 年度合併報表；關係人交易訂價政策（成本加成、每季揭露）	財務+會計師	合併報表；訂價政策	【定案】1.5；財務長組治理第 3 點
2-3 月	重組方案定稿：上市主體、New Tech 併表與否、NewTech 股份換成上市主體股份的公式	社長+律師+會計師	方案	第 6 章第 20 項；財務長組第 7 條
3/31	全體股東（含日方、SHK）簽重組方案	社長	簽署	第 6 章第 20 項
3/31	關卡一	技術長	台架驗證報告	【定案】1.4
3 月	關卡一前聘到 New Tech 專職負責人，社長每週 ≤1 天【提案】	社長	簽約	財務長組第 8 條
3 月	每季觸發監測	社長辦公室	監測表	第 9 章 90 天第 21 項

第 3 季（2027-04 至 2027-06）：樣機上昆山線，階段 0 結案

期限	做什麼	負責	交付	依據
4 月前	兩岸許可或 B 案到位；客戶合約允許拍攝（或改示範款）	法務	許可文件	交接包 7.1；第 9 章 90 天第 7 項
4-6 月	P2 初版樣機：連續 2,000 件、一次良率 ≥97%、產出 ≥熟手 1.3-1.5 倍、一人顧 2 台	技術長	P2 報告	交接包 4.7
5 月	第 2 段撥款前條件：視覺主管、技術長到位；日方與 SHK 書面不反對【提案】	社長	撥款決議	第 9 章 3.2
4-6 月	試點洽談：3 家非關係戶，合約寫明標註與模型權重歸 New Tech、試點收費	社長+BD	試點合約草案	第 9 章 3.1
6 月	先簽再展示：拿到 ≥3 份有價格的意向書，才對外公開展示	社長	展示名單	第 9 章 90 天第 20 項
6/30	第 1 段 9 個月檢討：相機多省幾人、3 份意向書、每片影像替本業省多少【提案】	社長、創辦人	檢討紀錄	第 9 章結論

期限	做什麼	負責	交付	依據
6/30	階段 0 結案 ：會計師、合併報表、股權地圖都完成	財務	結案報告	【定案】1.5
6 月	每季觸發監測	社長辦公室	監測表	第 9 章 90 天第 21 項

- **P2 只排 3 個月**：交接包 4.7 寫 P2 要 4–6 個月；這裡壓成 3 個月，是為了守住【定案】1.5 的第 12 個月。照 4.7 排，P3 連跑要到 2027-08 至 2027-11 才結束（風險 1）。

第 4 季（2027-07 至 2027-09）：連跑 3 個月，過關卡二，開始重組

期限	做什麼	負責	交付	依據
7/1–9/30	P3 連跑 3 個月：OEE $\geq 65\%$ 、良率 $\geq 98\%$ 、換款 ≤ 20 分鐘、80% 小停機作業員自排、MTTR ≤ 30 分鐘；判退 100% 人工複核	技術長＋昆山廠長	每週 OEE 報表	交接包 4.7、4.2
7–9 月	重組執行：依 3/31 簽署的方案，調整股權到上市主體	社長＋律師＋會計師	重組文件	【定案】1.5 「2027 重組」
7–9 月	查核準備：合併報表流程、會計政策；內部控制設計，2028-01-01 起正式運作。選甲方案時，2027 年度本身就要接受查核	財務＋會計師	制度文件	【定案】1.5； 《上市計劃》
7–9 月	昆山公司經營範圍變更（紡織 → 加做設備）的準備	法務	送件資料	交接包 7.1
7–9 月	關卡三準備：首批非關係戶報價與試點合約	BD	報價、合約	【定案】1.4
9/30	關卡二	技術長	連跑報告；回收期（含遣散）試算	【定案】1.4；第 9 章 3.3
9 月	第 2 年計劃與預算；每季觸發監測	社長辦公室	第 2 年計劃	—

4. 第一年要花的錢

New Tech（新台幣萬元）

期間	交接包列的	補上漏項後（財務長組估算）	若採分段撥款【提案】
2026-10 至 2027-03（第 0–6 個月）	—	1,973–3,303	第 1 段上限 1,800 萬，涵蓋 2026-10 至 2027-06
2027-04 至 2027-09（第 6–12 個月）	—	1,645–2,761	第 2 段上限 2,200 萬，涵蓋 2027-05 至 2027-12
第一年合計	2,950–4,250 （只列 10 人、招募、台中研發中心三項）	3,618–6,064	兩段加總 $\leq 4,000$ 萬（第 2 段有一部分落在第 2 年）

- **補了哪些漏項**：昆山端 2–3 人、T1 樣機料件、技術合夥人 A 路徑、差旅與派駐、法務專利會計顧問（財務長組第 3 條）。其中技術合夥人、差旅、法務、自研模組硬體是【假設】，沒有報價，占第一年 450–1,250 萬。
- **月均燒錢** 302–505 萬台幣【估算】。
- **補助不進現金計畫**：SBIR、A+、昆山補助都「到帳才算」，只能抵下一段撥款，不能拿來多花【提案】。
- **還沒算的**：對外銷售的營運資金（交接包 6 節：做 500 萬美元營收約要墊 200–300 萬美元）。

本業（昆山廠，人民幣萬元，記在本業帳上）

項目	金額	依據
標竿線現成設備	50-90	【定案】4.1
以每千片日計：S1/S2/S3	22-53/31-77/46-107	第9章2.1【估算】

- 昆山線只有 500 片/日，但每種機器至少買 1 台，設備費不會減半；S1 回本約 7.1-17.0 個月【估算】。

5. 人：誰、何時到位

職位	人數	工作地	最晚到位	年薪或月薪口徑	依據
標註員（現有檢驗員兼任）	2	昆山	10月第1週	—	第8章
調試／裝配技師	1	昆山	10/31	月薪 0.8-1.5 萬人民幣	第8章
視覺／AI 主管	1	台中	11/30	年薪 120-180 萬台幣	第8章
機構工程師	1	台中（試產期常駐昆山）	11/30	資深 110-140 萬、一般 75-95 萬台幣	第8章
電控工程師	1	昆山	11/30	月薪 1-2 萬人民幣	第8章
技術長	1	台灣	12/31	250-350 萬台幣＋股權 5-10%（無市場數據）	交接包 5.3；第8章
補招工程師	2-3	台中	2027-03	依職位	【定案】5.3「首批 10 人」
New Tech 專職負責人【提案】	1	台灣	關卡一之前	—	財務長組第8條
日本退休技師（顧問）	1	遠端／到廠	視需要	月 30-50 萬日圓	交接包 5.2

- **紅線**（第8章第3節）：台灣公司不得刊登大陸工作地職缺；同一家公司最多挖 2 人、分批；只挖能力不帶檔案。
- **股權**：關卡一之前承諾的股權合計 ≤10%、關卡二之前 ≤20%【提案，財務長組第9條】。

6. 與【定案】衝突、要社長裁決的地方

計劃表照【定案】排。下表是研究或紅隊建議改、但還沒裁決的項目；右欄寫明「採用的話，計劃哪裡要動」。

【定案】項	現在寫的	研究發現	建議	採用後計劃要改的地方
1.5 時程	零緩衝；關卡二在第 12 個月	4.7 自己的工期加總 9.8-13.1 個月（第6章）	對外口徑改 12-18 個月；P3 在昆山或越南二選一寫清楚	第④列加 2-6 個月緩衝；對外文件改日期
1.5 上市倒推	2028 第一個查核年度 → 2029 公開發行	一般公開發行要兩本查核年報、涵蓋三個年度（《上市計劃》附錄 IP-4）；兩者接不起來	甲：查核從 2027 年度開始（建議）；乙：起點不動，2030 興櫃時併送簡易公發	第⑫列 12 月加「定查核起點」，已排入；選甲時 2027 年度要查核
1.4 三個關卡	只有技術與商業指標	沒有金額上限；關卡二會把買現成機的功勞算給 New Tech（第9章）	每關加金額上限＋日期＋撤退成本；關卡二改量「比買現成多省多少」	第⑪列分段撥款生效；關卡二驗收改「增量 ≥1.0 人/千片日」

【定案】 項	現在寫的	研究發現	建議	採用後計劃要改的地方
1.4 關卡二	以客戶工資算回收期 ≤2 年	沒算遣散；年資 ≥5 年且處理不當就超過 2 年（第 9 章 3.3）	回收期一律含遣散	9/30 關卡二報告加遣散試算
1.1 事業定義	標竿工廠：客戶看真線、真數據	看的人是本業的競爭者；客戶合約可能禁止拍攝（第 9 章）	只對已簽保密與意向書的買方開放；另設示範線	6 月展示改成「先簽再展示」，已排入
1.1 事業定義	縫製是現金來源	3.9% 利潤率下，New Tech 每燒 1 元，本業要多做約 26 元生意	New Tech 每年淨燒錢 ≤ 集團前一年稅前利潤的 30%	第 4 節加比率上限
1.3 產品順序	第 4 項：走布段在做整線時做	宏華國產窗簾機做的正是前段	12/31 前拿到宏華書面回覆前，不擴大走布段自研	第⑥列維持「只收資訊」，已排入
1.5 「五個台架」	0-6 個月做五個台架	交接包沒寫是哪五個；1.3 在 09-25 改過優先順序【未決】	暫定：檢驗台、帶環摺疊、檢針（依環材質）、側邊卷邊（先驗證項）、放捲接布（視 12/31 決策）	社長確認後更新第③、⑤、⑥列
4.2 檢驗單元	十二週計畫；漏檢 <0.5%、誤殺 <3%	12 週證明不了；樣本量要湊滿才能宣稱（第 6 章 2.4）	12 週交付「輔助判定上線+各類發生率+配對比較」	關卡二報告分類別寫樣本數，不綁日期宣稱
4.2 檢驗單元	歸因到工位、機台、人	「人」是個人信息（第 9 章 P4）	「人」欄位只存昆山本地	10 月第 1 週改資料結構，已排入
7.3 補助口徑	一期現金類 2,000-3,000 萬人民幣	多數給買設備的一方；要先承諾投資	補助到帳才算；關卡二之前不簽投資、用地、產值、稅收承諾	第 4 節補助不進現金計畫，已照辦

7. 這份計劃的假設與限制

- 起算日**：2026-10-01。「第 a-b 個月」指起算後滿 a 個月到滿 b 個月，例如「0-6 個月」=2026-10 至 2027-03，「7-15 個月」=2027-05 至 2027-12。
- 集團規模**：交接包沒寫（第 11 節第 4 題）。第一年燒錢對本業的壓力，要等財務三張表出來才算得準（第 9 章 3.2 的表）。
- 上市主體與股權**：控股公司設在台灣還是境外、日方股東與 SHK 的立場，都還【未決】（交接包第 11 節第 6 題）。第 3 季以後的重組項目，以 2027-03-31 簽署的方案為準。
- 負責人**：「檢驗單元 PM」「工藝工程師」在人到位前，由社長辦公室或委託方暫代。
- 金額**：財務長組補的【假設】行沒有報價；T1 BOM 單價多為估算，10/31 詢價後要替換。
- 證據口徑**：引用的研究結論都已查核，狀態見各章與查核附錄；查核依據是搜尋結果摘要，放進對外文件的數字要再人工打開原文核對。